

Comune di ROMENTINO

Realizzazione Z.T.L. con controllo elettronico accessi

IMPRESA APPALTATRICE:

EL-FO S.P.A. con sede in Padova- Via Seconda Strada Zona Industriale Nord 16 - CF/P.IVA
04130410287

DATI CONTRATTO

Determinazione di affidamento dei lavori n°16 del 01/08/2022

Contratto sottoscritto in data 04/08/2022

Importo lavori contratto principale Euro	51.708,82
Importo lavori aggiuntivi Euro	0,00
Importo contrattuale complessivo Euro	51.708,82

SCADENZE

Consegna lavori	01-09-22
Giorni utili per l'ultimazione	61
Inizio lavori	01-09-22
Termine previsto per l'ultimazione	31-10-22
Giorni di sospensione	0
Giorni di proroga	30
Nuova scadenza ultimazione lavori	30-11-22
Data fine lavori	30-11-22
Giorni anticipo (-) o ritardo (+) nella ultimazione	0

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE (art.12, c.1 D.M. 49/2018)

Il sottoscritto

Pastore Per.Ind. Gianluca, con studio in Trecate (NO), Vicolo del Cristo 1

in qualità di Direttore dei Lavori;

considerato quanto riportato nel quadro sopra esposto, particolarmente in merito alle scadenze del lavoro ed agli importi contrattuali, visti i documenti agli atti, ed in particolare il Contratto ed il Capitolato speciale d'appalto,

visti il progetto approvato e gli altri documenti contabili,
preso atto della comunicazione dell'Impresa di aver ultimato i lavori,

CERTIFICA

che i lavori di contratto appaltati a

EL-FO S.P.A. con sede in Padova- Via Seconda Strada Zona Industriale Nord
16 - CF/P.IVA 04130410287

sono da considerarsi ultimati in data 30 novembre 2022

I giorni di anticipo (-) o ritardo (+) nell'ultimazione risultano quindi essere 0.

Non essendo stati impiegati giorni in più oltre il tempo utile contrattuale, non sono dovute penali per ritardi.

Si rinviando le verifiche delle opere eseguite alle prescrizioni di legge e di Capitolato speciale d'Appalto, ed ai successivi atti finali (Stato finale lavori e Relazione sul Conto finale), da redigere a cura del Direttore lavori entro 45 giorni dalla data di Ultimazione, durante i quali l'Impresa sarà tenuta ad

eseguire eventuali opere ritenute non idonee o complementari.

Il Certificato di Regolare Esecuzione delle opere andrà redatto entro 3 mesi dall'ultimazione, e quindi entro il 28/02/2023.

L'opera si intende sin da ora consegnata ed in piena disponibilità dell'Ente, e l'Impresa è sin da ora tenuta alla manutenzione generale dell'opera secondo il Piano di Manutenzione allegato al progetto approvato.

Atto sottoscritto digitalmente dalle parti.

Treccate, 02 dicembre 2022

Il Direttore dei lavori
Pastore p.i. Gianluca

L'Appaltatore
Serio Vincenzo



Il Responsabile del Procedimento
Medina dott.Ivana