



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 111

Data 28-10-2024

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTABILITA' FINALE PER I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE DELLA RETE DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE STRADALE DEL TERRITORIO COMUNALE, PER LA RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI E MANUTENTIVI 5° LOTTO CUP F84H23000850001 - CIG B1DBDCCC3F.

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventotto del mese di ottobre nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 3 in data 12/06/2024, è stata attribuita alla sottoscritta la responsabilità del servizio;

DATO ATTO che con determinazione del Responsabile del Servizio n. 62 del 06/08/2024, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 e per le motivazioni espresse nella citata determinazione, mediante ricorso al Mercato Elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), sono stati affidati i lavori di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale del territorio comunale, per la riduzione dei consumi energetici e manutentivi - 5° lotto, a favore dell'Impresa Ugazio Paolo Srl con sede in Via Monte Nero 65 nel Comune di Galliate, impegnando la somma di € 42.656,35 oneri della sicurezza e IVA 22% compresi;

DATO ATTO che, avendo valutato l'opportunità di eseguire delle variazioni ai lavori, è stata redatta una Perizia di Variante e suppletiva, approvata con determinazione del Responsabile del Servizio n. 109 del 24/10/2024, con la quale è stata impegnata un'ulteriore somma di € 3.998,60, oneri della sicurezza e IVA 22% compresi, a favore della stessa Impresa Ugazio Paolo Srl;

CONSIDERATO che il direttore dei lavori il 28/10/2024 (Prot. del Comune n. 12110/2024) ha trasmesso la contabilità finale composta dai seguenti documenti:

- certificato pagamento n. 1
- stato finale dei Lavori
- registro di Contabilità alla data del 26-10-2024
- sommario del registro di Contabilità alla data del 26-10-2024
- libretto delle misure n. 1

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione dei predetti documenti;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione

del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del vigente Piano Anticorruzione comunale;

VISTO l'art. 184 del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la Contabilità finale redatta dal direttore dei lavori il 28/10/2024 (nostro Prot. 12110/2024) per l'appalto di riqualificazione, adeguamento e manutenzione della rete di pubblica illuminazione stradale del territorio comunale, per la riduzione dei consumi energetici e manutentivi - 5° lotto, composta dai seguenti documenti:
 - certificato pagamento n. 1
 - stato finale dei Lavori
 - registro di Contabilità alla data del 26-10-2024
 - sommario del registro di Contabilità alla data del 26-10-2024
 - libretto delle misure n. 1

2. DI DARE ATTO che in relazione a quanto disposto dagli articoli 26 e 37 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 si attesta che il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui alle citate disposizioni e che le relative informazioni non sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nelle apposite sezioni dell'*"Amministrazione Trasparente"*.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.