



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

**Oggetto: Costruzione di nuovo edificio funerario,
composto da loculi, cappelle e cellette ossario,
all'interno del Cimitero Comunale – 1° lotto**

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

ELABORATO n. 11

CRONOPROGRAMMA

Responsabile del Procedimento: Arch. Elena Riggio

Progettista incaricato: Ufficio Tecnico del Comune di Romentino

Romentino, novembre 2015

Il presente documento riporta la tempistica esecutiva di massima indicata per le varie fasi di lavorazione e la cronologia degli interventi previsti.

Quantitativamente la durata massima fissata per l'esecuzione delle opere è pari a **120 giorni naturali e consecutivi** (comprensivi quindi dei riposi settimanali) a partire dalla data del Verbale di Consegna lavori fino alla data del termine dei lavori, attestato dal Direttore dei Lavori.

I lavori dovranno essere svolti nel più breve tempo possibile e con particolare attenzione ad evitare danneggiamenti alle altre tombe e cappelle, soprattutto nel caso l'appaltatore offrisse lavori di miglioria riguardanti la manutenzione dei vialetti del Primo Recinto, dove sono presenti elementi architettonici di pregio.

L'esecutore è tenuto a presentare all'approvazione della Stazione Appaltante, entro 15 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori, ma comunque prima dell'effettivo inizio dei lavori, un dettagliato programma di esecuzione delle opere da eseguire nel rispetto delle previsioni temporali previste nel presente cronoprogramma e del piano di sicurezza e coordinamento.

La Stazione Appaltante si riserva di accettare, a suo insindacabile giudizio, il programma dei lavori presentato dall'esecutore e di apportarvi le modifiche che riterrà opportune, senza che ciò comporti, da parte dell'esecutore, motivo per richieste o particolari diritti. In particolare il cronoprogramma esecutivo presentato dall'esecutore deve essere approvato dalla Direzione Lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la Direzione Lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

FASI DI LAVORAZIONE		MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
	settimane	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	ALLESTIMENTO CANTIERE																
2	SCAVO PER FONDAZIONI																
3	REALIZZAZIONE DI PLATEA DI FONDAZIONE																
4	DISATTIVAZIONE LINEA ELETTRICA A.T.																
5	INGRESSO E POSA PREFABBRICATI E LORO COLLEGAMENTO																
6	POSA ELEMENTI PREFABBRICATI VERTICALI E ORIZZONTALI																
7	COPERTURA E LATTONERIA																
8	RIATTIVAZIONE LINEA ELETTRICA A.T.																
9	CONSEGNA DEI LAVORI AL COMMITTENTE																