



COMUNE DI ROMENTINO

Provincia di Novara

Area Urbanistica Ambiente Territorio Tecnica

DETERMINAZIONE

n. 4

Data 29-01-2024

OGGETTO:

Approvazione della contabilità relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori a tutto il 10/01/2024 per "l'esecuzione di tutte le opere e provviste per la manutenzione e adeguamento della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno di proprietà del Comune di Romentino". CUP: F84E20002100001 CIG 991197655A

L'anno duemilaventiquattro il giorno ventinove del mese di gennaio nel proprio ufficio;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO che:

- con decreto del Sindaco n. 5 in data 19/05/2022, è stata rinnovata alla sottoscritta la responsabilità del servizio;

PREMESSO che:

- il Responsabile del Servizio con atto Prot. 13631 del 15/12/2022, ha validato il progetto definitivo-esecutivo inerente i lavori di manutenzione e adeguamento della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno – 1° lotto, di proprietà del Comune di Romentino;
- il progetto è stato approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 143 del 21/12/2022 e prevedeva un importo per lavori pari ad € 148.935,23, di cui oneri per la sicurezza pari ad € 5.957,41, oltre IVA 10%;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 97 del 29/12/2022, si è avviata la procedura necessaria per l'affidamento dei lavori, con gestione della gara d'appalto a cura del Comune stesso, essendo la spesa relativa ai lavori inferiore ad € 150.000, importo che non comporta per l'Ente l'obbligo di rivolgersi alla stazione unica appaltante della Provincia di Novara; assumendo quale criterio di scelta del contraente una procedura di gara negoziata con invito a cinque ditte previa indagine di mercato, valutato che si trattava di un lotto di lavori e che l'importo dell'opera per intero sarebbe ricaduta nella fascia considerata dall'art. 1 comma 2 lett. b) della legge 11 settembre 2020, n. 120 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali (*Decreto Semplificazioni*)»;
- con determinazione del responsabile del servizio n. 39 del 22/06/2023, sono stati approvati gli elaborati di gara e si è confermato l'avvio della procedura necessaria per l'affidamento dei lavori, confermando altresì il criterio di scelta del contraente tramite una procedura di gara negoziata con invito a 5 ditte, previa indagine di mercato;
- con la stessa determinazione n. 39/2023 è stato adottato quale criterio di selezione delle offerte quello dell'offerta al massimo ribasso, come previsto dalla stessa legge sopra citata, all'art. 1, comma 3.

DATO ATTO che:

- a seguito della procedura negoziata attuata dall'Ufficio Tecnico del Comune di Romentino, previa pubblicazione di un indagine di mercato per la ricerca di Imprese disponibili a svolgere il lavoro e sorteggio di 5 ditte da invitare tramite la piattaforma MEPA, è risultata aggiudicataria l'impresa RADICE COSTRUZIONI S.r.l., con sede in Via Sciesa n. 23 – 20017 Rho (MI) – P.IVA 04338670963, che ha offerto il prezzo più basso, al netto degli oneri della sicurezza, di € 123.375,56 (con il ribasso del -13,71%) oltre oneri della sicurezza pari ad € 5.957,41, per complessivi € 129.332,98 (IVA esclusa).

CONSIDERATO che:

- la Radice Costruzioni Srl ha chiesto di ottenere l'anticipazione del prezzo prevista dall'art. 35, comma 18 del Codice dei Contratti d.lgs 50/2016 ed ha presentato garanzia fideiussoria n. 00675/34/49567023, emessa dalla Helvetia Compagnia Svizzera di Assicurazione, per una somma garantita di € 27.160,35, pari al 20% dell'importo di contratto inerente i lavori in oggetto, maggiorata del 5% per l'applicazione del tasso di interesse legale;
- la somma dell'anticipazione, pari ad € 25.866,60 oltre IVA 10% per un totale di € 28.453,26, è stata riconosciuta con atto di liquidazione n. 121 del 15/11/2023.

VISTI i documenti contabili relativi al 1° Stato Avanzamento Lavori, acquisiti al prot. n. 1219 del 29/01/2024 a firma del Direttore dei Lavori, nonché il certificato di pagamento a firma del RUP, riportati nel presente prospetto:

N.	Ditta	Documentazione pervenuta da liquidare	Provvedimenti di affidamento
1	RADICE COSTRUZIONI S.r.l. con sede in Via Sciesa n. 23 20017 Rho (MI) P.IVA e C.F.: 04338670963	1° Stato Avanzamento Lavori, a tutto il giorno 10/01/2024, composto da: - Libretto delle Misure n. 1, - Registro di Contabilità n. 1 - Sommario del Registro di Contabilità n. 1 - SAL n. 1 Certificato di Pagamento n. 1 per lavori svolti alla data del 10/01/2024, per il pagamento della 1ª rata di € 71.897,30, oltre IVA 10%, per complessivi € 79.087,03	Determina n. 58 del 28/08/2023 per "l'esecuzione di tutte le opere e provviste per la manutenzione e adeguamento della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno di proprietà del Comune di Romentino". CUP: F84E20002100001 CIG 991197655A Importo, comprensivo di oneri per la sicurezza e IVA 10%, pari a € 163.828,75

DATO ATTO che, come attestato dal Direttore dei Lavori incaricato attraverso i documenti contabili sopra elencati, i lavori risultano eseguiti per l'importo sotto definito:

a	Totale lavori eseguiti a corpo al netto del ribasso pari al 13,71% e degli oneri per la sicurezza speciale	€	85.933,45
b	Oneri diretti per la sicurezza	€	2.103,40
c	Oneri indiretti per la sicurezza speciale	€	2.400,00
c	Importo totale SAL compresi oneri per la sicurezza (a+b+c)	€	90.436,85
e	Recupero dell'anticipazione pari al 20% della voce (c)	€	18.087,37
f	ritenuta dello 0,5% sulla voce (c)	€	452,18
g	totale 1° stato di avanzamento esclusa IVA	€	71.897,30
h	totale 1° stato di avanzamento compresa IVA 10%	€	79.087,03

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1, che riconosce un credito all'impresa per i lavori svolti a tutto il 10/01/2024 pari ad € 71.897,30 oltre IVA 10%, per un totale di € 79.087,03, come meglio specificato nella tabella soprastante;

DATO ATTO di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse con i Soggetti interessati dal presente procedimento, per l'adozione del presente provvedimento, come previsto al paragrafo 3.5.2 del vigente Piano anticorruzione comunale;

RITENUTO di dover provvedere all'approvazione della seguente documentazione contabile:

- 1° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il giorno 10/01/2024, composto da: Libretto delle Misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1, Sommario del Registro di Contabilità n. 1; S.A.L. n. 1, sottoscritti digitalmente dal D.L. in data 26/01/2024 e protocollata al n. 1219 in data 29/01/2024,
- Certificato di Pagamento n. 1 sottoscritto digitalmente dal RUP in data 26/01/2024 per il pagamento della 1ª rata di € 71.897,30 oltre IVA 10%, per un totale di € 79.087,03;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 4 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per le parti in vigore;

VISTO il D.M. 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i.;

VISTO il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;

VISTO il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO il regolamento comunale sui controlli interni;

VISTE, sull'argomento, le deliberazioni dell'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici;

D E T E R M I N A

1. DI APPROVARE la seguente documentazione contabile relativa al 1° Stato Avanzamento Lavori per l'appalto inerente "l'esecuzione di tutte le opere e provviste per la manutenzione e adeguamento della Residenza Sanitaria per Anziani e Centro Diurno di proprietà del Comune di Romentino":
 - 1° Stato Avanzamento dei Lavori a tutto il giorno 10/01/2024, composto da: Libretto delle Misure n. 1, Registro di Contabilità n. 1, Sommario del Registro di Contabilità n. 1; S.A.L. n. 1, sottoscritti digitalmente dal D.L. in data 26/01/2024 e protocollata al n. 1219 in data 29/01/2024,
 - Certificato di Pagamento n. 1 sottoscritto digitalmente dal RUP in data 26/01/2024 per il pagamento della 1ª rata di € 71.897,30 oltre IVA 10%, per un totale di € 79.087,03;
2. DI COMUNICARE all'Impresa il presente atto ai fini dell'emissione della propria fattura;
3. DI DARE ATTO che in relazione a quanto disposto dagli articoli 23 e 37 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 si attesta che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui alle citate disposizioni e che le relative informazioni non sono state pubblicate sul sito istituzionale dell'ente, nelle apposite sezioni dell'*"Amministrazione Trasparente"*.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Elena Arch. Riggio

Documento firmato digitalmente in originale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.